



Comune di Novara

Determina Lavori pubblici/0000081 del 16/05/2016

Area / Servizio
Servizio Edilizia Pubblica
(21.UdO)

Proposta Istruttoria

Unità Servizio Edilizia
Pubblica (21.UdO)
Proponente **Anna Maria**
Zaltieri

Nuovo Affare

Affare Precedente

Prot. N. _____ Anno _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Prot. N. _____ del _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Oggetto: APPROVAZIONE C.R.E. E RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE – Palazzetto dello Sport “Celestino Sartorio” di Viale Verdi. Interventi di sostituzione della copertura **CUP: F14H15000060004 - CIG: 62891388DA**

Allegati: SI NO n° _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con riguardo ai lavori in oggetto sono stati assunti, tra gli altri, i seguenti provvedimenti:

- o con deliberazione di G.C. n. **174** del **25/05/15** è stato approvato il progetto preliminare/definitivo per l'importo complessivo di € 230.000,00=;
- o con determinazione dirigenziale n. **81** del **26/05/15** è stato, tra l'altro, disposto il ricorso alla procedura negoziata, previa approvazione di avviso pubblico per la formazione di un elenco di operatori economici da invitare alla gara, pubblicato sul sito internet del Comune e all'Albo Pretorio on line dal 28/05/15 all'8/06/15 ed è stato istituito l'ufficio di direzione lavori in osservanza dell'art. 130, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e dell'art. 147 del D.P.R. 207/10 e s.m.i.;
- o con la citata determinazione dirigenziale n. **81** del **26/05/2015** è stato altresì approvato lo schema di lettera d'invito che prevedeva l'aggiudicazione dell'appalto, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei parametri e dei relativi punteggi indicati nella lettera d'invito;
- o con determinazione dirigenziale n. **113** del **27/07/2015** è stata nominata la Commissione Giudicatrice;
- o con determinazione dirigenziale n. **123** del **4/08/2015** è stata parzialmente rettificata la determinazione dirigenziale n. 113 del 27/07/2015;
- o con determinazione dirigenziale n. **141** del **21/09/2015** sono stati approvati n. 3 verbali di gara e aggiudicati definitivamente i lavori all'Impresa SYNTHESES S.R.L. con sede in Via F.lli Cervi n. 5 – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) C.F. e P.I.: 09696660159 che ha ottenuto il punteggio complessivo di punti 86,85 su 100 cui corrisponde il prezzo complessivo di € 125.358,21= oltre IVA di cui € 113.327,76= per lavori ed € 4.704,45= per oneri di progettazione esecutiva al netto del ribasso offerto del 32,543%

ed € 7.326,00= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso come da seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI RIBASSO DI GARA		PROGETTO	AGGIUDICATO
			R.A.
A) LAVORI			32,543%
a1	lavori a base di gara d'appalto	euro 168.000,00	113.327,76
a1	progettazione esecutiva	euro 6.974,00	4.704,45
a2	oneri sicurezza diretti non soggetti a ribasso d'asta	euro 7.326,00	7.326,00
TOTALE A) euro		182.300,00	125.358,21
SOMME A DISPOSIZIONE			
B) DELL'AMMINISTRAZIONE			
b4	imprevisti (art.132 D.Lgs. n°163 del 12/04/2006 e s.m.i.)	euro 1.800,00	6.260,00
b6	accantonamento >3% (art. 12 DPR 207/2010)	euro 1.000,00	3.760,75
b7	incentivo progettazione personale= 2% x 0,8	euro 2.916,80	2.916,80
b7	incentivo progettazione acq. mat. inf.= 2% x 0,2	euro 729,20	729,20
b10	autorità vigilanza per contratti e pubblicità	euro 225,00	225,00
b11	spese per verifiche tecniche, collaudi	euro 527,00	
b12	IVA al 22% sui lavori	euro 40.106,00	27.578,81
b12	IVA al 22% su imprevisti	euro 396,00	1.377,20
	interventi di completamento	euro	61.794,03
TOTALE B) euro		47.700,00	104.641,79
TOTALE A)+ B) euro		230.000,00	230.000,00

- o determinazione **n. 192** in data **20/11/2015** di approvazione progetto esecutivo e migliorie proposte in sede di gara presentato dall'Impresa aggiudicataria per l'importo complessivo di € 218.349,21= come da quadro economico rideterminato a consuntivo:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI RIBASSO DI GARA		PROGETTO	AGGIUDICATO
			R.A.
A) LAVORI			32,543%
a1	lavori a base di gara d'appalto	euro 168.000,00	113.327,76
a1	progettazione esecutiva	euro 6.974,00	4.704,45

a2	oneri sicurezza diretti non soggetti a ribasso d'asta	euro	7.326,00	7.326,00
	TOTALE A) euro		182.300,00	125.358,21
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
b4	imprevisti (art.132 D.Lgs. n°163 del 12/04/2006 e s.m.i.)	euro	1.800,00	6.260,00
b6	accantonamento >3% (art. 12 DPR 207/2010)	euro	1.000,00	3.760,75
b7	incentivo progettazione personale= 2% x 0,8	euro	2.916,80	2.916,80
b7	incentivo progettazione acq. mat. inf.= 2% x 0,2	euro	729,20	729,20
b10	autorità vigilanza per contratti e pubblicità	euro	225,00	225,00
b11	spese per verifiche tecniche, collaudi	euro	527,00	
b12	IVA al 22% sui lavori	euro	40.106,00	27.578,81
b12	IVA al 22% su imprevisti	euro	396,00	1.377,20
	interventi di completamento (levigatura, verniciatura, segnatura pavimento in legno campo da gioco + nuovo quadro elettrico)	euro		50.143,24
	TOTALE B) euro		47.700,00	92.991,00
	TOTALE A)+ B) euro		230.000,00	218.349,21

Visto il conseguente contratto Rep. n. 41 stipulato in data 18/02/2016 tra il Comune di Novara e la suddetta Impresa;

Dato atto che la sopra citata Impresa ha costituito deposito cauzionale di € 28.259,50= mediante polizza fideiussoria n. 361013097 emessa da GENERALI ITALIA S.P.A. – Agenzia di Segrate in data 12/01/2016;

Dato atto che i lavori di che trattasi sono stati ultimati nei termini utili contrattuali;

Constatato che l'Impresa SYNTHESIS S.R.L. ha firmato il registro di contabilità senza riserve e che alla stessa è già stato corrisposto n. 1 certificato d'acconto per complessivi € 106.083,90= oltre IVA 22%;

Precisato che è stata accertata regolarità contributiva dell'Impresa con DURC on line, protocollo INAIL n. 2770044 in data 03/03/2016 con scadenza validità 01/07/2016;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione e la Relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale in data 02/05/2016, dal quale risulta che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati in tempo utile nel rispetto dei termini contrattuali e vengono accertati in € 125.344,21= oltre IVA 22%;

Visto il quadro economico complessivo di spesa rideterminato a consuntivo come segue:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI RIBASSO DI GARA		PROGETTO	AGGIUDICATO	C.R.E.
			R.A.	
A) LAVORI			32,543%	
a1	lavori a base di gara d'appalto	euro 168.000,00	113.327,76	113.315,86
a1	progettazione esecutiva	euro 6.974,00	4.704,45	4.704,45
a2	oneri sicurezza diretti non soggetti a ribasso d'asta	euro 7.326,00	7.326,00	7.323,90
	TOTALE A)	euro 182.300,00	125.358,21	125.344,21
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
b4	imprevisti (art.132 D.Lgs. n°163 del 12/04/2006 e s.m.i.)	euro 1.800,00	6.260,00	
b6	accantonamento >3% (art. 12 DPR 207/2010)	euro 1.000,00	3.760,75	
b7	incentivo progettazione personale= 2% x 0,8	euro 2.916,80	2.916,80	2.766,31
b7	incentivo progettazione acq. mat. inf.= 2% x 0,2	euro 729,20	729,20	729,20
b10	autorità vigilanza per contratti e pubblicità	euro 225,00	225,00	
b11	spese per verifiche tecniche, collaudi	euro 527,00		
b12	IVA al 22% sui lavori	euro 40.106,00	27.578,81	27.575,73
b12	IVA al 22% su imprevisti	euro 396,00	1.377,20	
	interventi di completamento (parapetti in ferro + quadro elettrico + aperture serramenti alti + impianto antincendio)	euro	50.143,24	73.584,55
	TOTALE B)	euro 47.700,00	92.991,00	104.655,79
	TOTALE A)+ B)	euro 230.000,00	218.349,21	230.000,00

Constatato che alla voce interventi di completamento del quadro economico di spesa è stato inserito l'impianto antincendio al fine di garantire la sicurezza dell'impianto sportivo di che trattasi;

Ritenuto pertanto di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione e la Relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale in questione e di liquidare all'Impresa SYNTHESES S.R.L. la rata di saldo per la somma residua di € 9.260,31= oltre IVA 22%;

Vista la fattura elettronica nr. 3/PA del 11/05/2016 dell'importo complessivo di € 19.260,31= oltre IVA 22% trasmessa dall'Impresa SYNTHESES S.R.L. per i lavori di che trattasi;

Accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del DL n. 78/2009 (convertito in L. n. 102/2009) che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto l'art. 107, comma. 2, del D lgs. n. 267/2000;

Precisato che alla presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'approvazione del visto contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della L. n. 241/1990;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come risulta dall' apposita annotazione in calce allo stesso.

DETERMINA

Per tutti i motivi citati in premessa:

1. Di approvare l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione e relazione sul conto finale del Direttore dei Lavori relativo all'appalto: "Palazzetto dello Sport "Celestino Sartorio" di Viale Verdi. Interventi di sostituzione della copertura", dal quale risulta che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa SYNTHESIS S.R.L. e vengono accertati per l'importo complessivo di € 125.344,21= oltre IVA;
2. Di dare atto che all'Impresa SYNTHESIS S.R.L. è già stato corrisposto n. 1 certificato d'acconto di pagamento per un importo complessivo di € 106.083,90= oltre IVA 22%;
3. Di liquidare l'importo di € 19.260,31= oltre € 4237,27= (IVA 22%) per un totale di € 23.497,58= come risulta dalla fattura elettronica nr. 3/PA del 11/05/2016 all'Impresa SYNTHESIS S.R.L. con sede in Via F.lli Cervi n. 5 – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) C.F. e P.I.: 09696660159, allegata al presente provvedimento con imputazione agli impegni 3509/15 e 164/16;
4. Di svincolare il deposito cauzionale costituito mediante polizza fideiussoria n. 361013097 emessa da GENERALI ITALIA S.P.A. – Agenzia di Segrate in data 12/01/2016 per l'importo di € 28.259,50=;
5. Di approvare la rideterminazione del quadro economico di complessive € 230.000,00 con l'inserimento della spesa relativa ad interventi di manutenzione straordinaria di completamento (parapetti in ferro + quadro elettrico + aperture serramenti alti + impianto antincendio) per l'importo di € 73.584,55;
6. Di dare atto che la spesa totale del q.e. per l'importo di € 230.000,00 è imputata come di seguito indicato:
 - € 38.349,21 cdr 108 intervento 2060201 capitolo 77200/99 del bilancio 2015 (imp. 3509/15);
 - € 180.000,00 cdr 108 intervento 2060201 capitolo 772118/00 del bilancio 2016 (imp. 164/16);
 - € 11.650,79 cdr 108 cod. 06012.02.3019 del bilancio 2016 (imp. 243/16);

7. Di trasmettere la presente determina al CONI per il relativo parere e successivamente all'ICS per la richiesta di autorizzazione al finanziamento del q.e. rideterminato;
8. Di attestare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del DL n. 78/2009 (convertito in L. n. 102/2009) che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici
Arch. Elena Nannini

E' parte integrante della determinazione dirigenziale
n. **Lavori pubblici/0000081 del 16/05/2016**

SERVIZIO PROPONENTE:
Servizio Edilizia Pubblica (21.UdO)

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi)

Si esprime parere FAVOREVOLE., in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Novara,

IL DIRIGENTE SERVIZIO

arch. Elena Nannini

SERVIZIO BILANCIO

Sulla proposta della determinazione in oggetto:

- In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere
- Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Novara,

IL DIRIGENTE

Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile	Data	Il Dirigente
_____	_____	_____

Riservato al Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Preso conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

attestante la copertura finanziaria al

Attività – Azione		
Nessuna Attività		
Nessuna Azione		
Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo	€	del Bilancio
Importo già impegnato	23.497,58	Impegno / Accertamento N.
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	

e rende esecutiva la determinazione.

Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
