



Comune di Novara

Determina Lavori pubblici/0000182 del 28/09/2016

Area / Servizio
Servizio Edilizia Pubblica
(21.UdO)

Proposta Istruttoria

Unità Servizio Edilizia
Pubblica (21.UdO)
Proponente **Zaltieri Anna**
Maria

Nuovo Affare

Affare Precedente 01.62.9../12

Prot. N. _____ Anno _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Prot. N. _____ del _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Oggetto: APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE, RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE – Monumento Vittorio Emanuele II in Piazza Martiri della Libertà. Restauro e ricollocazione in sede del Bassorilievo Ovest **CUP: F14E16000050004 CIG: ZD51960504**

Allegati: SI NO n° 4: Atto di sottomissione, relazione finale DL, Certificato di Regolare Esecuzione, fattura Impresa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamati i seguenti provvedimenti relativi all'appalto in oggetto:

- o deliberazione di C.C. n. **32** del **08/04/2016** di approvazione Programma Triennale Opere Pubbliche 2016/2018 e dell'elenco delle opere per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 128, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i tra le quali è inserito il progetto "Beni culturali/monumenti messa in sicurezza" per l'importo di € 220.000,00;
- o determinazione dirigenziale n. **53** del **11/04/2016** di approvazione dello schema di cottimo fiduciario e dello schema di lettera d'invito dei lavori in oggetto per l'importo di € 14.114,00= di cui € 1.400,00= per oneri dell'assicurazione non soggetti a ribasso d'asta oltre IVA 22% per un totale di € 15.525,40= dando atto di procedere all'affidamento degli interventi mediante cottimo, ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.e e del "Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia" del Comune di Novara approvato con delibera di C.C. n. 11/2012;
- o determinazione dirigenziale n. **71** del **28/04/2016** di approvazione del verbale di gara ed affidamento dei lavori all'Impresa STANGALINO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Corso XXIII Marzo 182 – 28100 Novara (NO) C.F.: 01432350062 e P.IVA: 01610730036, che ha presentato il ribasso percentuale del 21,182% sull'elenco prezzi posto a base di gara, a seguito del quale l'importo viene rideterminato in € 11.421,05= oltre IVA, di cui € 10.020,45= per lavori ed € 1.40,60= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto il conseguente contratto Reg. n°108 stipulato in data 27/05/2016 tra il Comune di Novara e la suddetta Impresa per l'importo netto di € 11.421,05;

Atteso che durante l'esecuzione dei lavori, a seguito di indagini diagnostiche e verifiche statiche, si è proceduto a rettificare la struttura di sostegno del bassorilievo, e che la stessa ha comportato un maggiore costo di € 8.189,94 rispetto al contratto principale;

Visto l'atto di sottomissione sottoscritto dalla ditta aggiudicataria in data 14/06/2016;

Dato atto che a fine lavori il quadro di progetto viene riderminato come segue:

	DESCRIZIONE LAVORI		aggiudicazione DD n.71 del 28- 4-16	importo finale	differenze
	RIEPILOGO				
1	importo lavori (L) a base di gara d'appalto		12.713,40	23.676,60	-10.963,20
	ribasso d'asta	-21,182%	-2.692,95	-5.015,18	2.322,23
	somma		10.020,45	18.661,42	-8.640,97
2	importo oneri di sicurezza (OS) non soggetti a ribasso		1.400,60	949,57	451,03
T1	IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)		11.421,05	19.610,99	-8.189,94
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
	IVA lavori	22%	2.512,63	4.314,42	-1.801,79
	integrazione indagini rec ribasso d'asta		1.591,72	0,00	1.591,72
	totale somme a disposizione		4.104,35	4.314,42	-210,07
	IMPORTO TOTALE PROGETTO		15.525,40	23.925,41	-8.400,01

Vista la Relazione sul conto finale in data 14/09/2016 ed il Certificato di Regolare Esecuzione in data 16/09/2016, redatti dal Direttore dei Lavori, dal quale risulta che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati in tempo utile nel rispetto dei termini contrattuali e vengono accertati per un importo complessivo netto di € 19.610,99= oltre IVA 22% con una maggior spesa pari ad € 8.189,94= oltre IVA 22% come risulta dall'atto di sottomissione sottoscritto in data 14/06/2016;

Atteso che non sono stati corrisposti all'Impresa certificato di pagamento a titolo di acconto;

Ritenuto di approvare l'Atto di sottomissione redatto in data 14/06/2016, la Relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale in data 14/09/2016 e il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 16/09/2016, per le opere in oggetto e di liquidare all'Impresa STANGALINO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Corso XXIII Marzo 182 – 28100 Novara (NO) C.F.: 01432350062 e P.IVA: 01610730036, la somma a saldo per l'importo di € **19.610,99**= oltre IVA 22%;

Vista la fattura elettronica n. FATTPA2_16 del 15/09/2016 dell'importo complessivo di € 19.610,99= oltre IVA 22% di € 4.314,42= per un totale di € 23.925,41= trasmessa dall'Impresa STANGALINO COSTRUZIONI S.R.L. per i lavori di che trattasi;

Precisato che è stata accertata regolarità contributiva dell'Impresa con INPS_399779 del 27/07/2016 con scadenza in data 24/11/2016;

Visto l'art. 107, comma 2, del D.lgs 267 del 18 agosto 2000, che attribuisce ai dirigenti l'assunzione degli atti amministrativi gestionali;

Accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del DL n. 78/2009 (convertito in L. n.102/2009) che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Precisato che alla presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'approvazione del visto contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della L. n. 241/1990;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come risulta da apposita annotazione in calce allo stesso.

DETERMINA

Per tutti i motivi citati in premessa:

1. Di approvare l'allegato atto di sottomissione redatto in data 14/06/2016 **“Monumento Vittorio Emanuele II in Piazza martiri della Libertà. Restauro e ricollocazione in sede del Bassorilievo Ovest”** con un maggiore costo di € 8.189,94 rispetto al contratto principale;
2. Di approvare altresì la Relazione del Direttore dei Lavori emessa in data 14/09/2016 ed il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 16/09/2016, dai quali risulta che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa STANGALINO COSTRUZIONI S.R.L. e vengono accertati per l'importo complessivo di € **19.610,99**= oltre IVA 22%;
3. Di approvare il nuovo quadro economico complessivo di spesa rideterminato a consuntivo dell'intervento, così come dettagliatamente descritto in premessa;
4. Di dare atto che a chiusura dei lavori, con la rideterminazione del quadro economico si è registrato **una maggior spesa pari a complessivi € 8.400,01** = come dettagliatamente descritto in premessa;

5. Di dare atto che NON sono stati corrisposti alla suddetta Impresa pagamenti a titolo di acconto;
6. Di liquidare l'importo complessivo di complessivo di € 19.610,99= oltre IVA 22% di € 4.314,42= per un totale di € 23.925,41= all'Impresa STANGALINO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Corso XXIII Marzo 182 – 28100 Novara (NO) C.F.: 01432350062 e P.IVA: 01610730036 come risulta dalla fattura elettronica n. FATTPA2_16 del 15/09/2016 allegata al presente provvedimento;
7. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento di € **23.925,41=**IVA 22% compresa è già stata impegnata come segue:

€15.525,40=

Bilancio: 2016

C di R: 31

Codice: 05022.02.2949

Capitolo: 772900/99

Impegno: 14605/16

€ 8.400,01=

Bilancio: 2016

C di R: 31

Codice: 05022.02.2949

Capitolo: 772900/99

Impegno: /16

8. Di attestare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del DL n. 78/2009 (convertito in L. n. 102/2009) che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

**Il Dirigente del Servizio
Lavori Pubblici
Arch. Elena Nannini**

E' parte integrante della determinazione dirigenziale
n. **Lavori pubblici/0000182 del 28/09/2016**

SERVIZIO PROPONENTE:
Servizio Edilizia Pubblica (21.UdO)

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi)

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Novara,

IL DIRIGENTE SERVIZIO

.....

SERVIZIO BILANCIO

Sulla proposta della determinazione in oggetto:

- In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere
.....
- Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Novara,

IL DIRIGENTE

Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile	Data	Il Dirigente
<u>Riservato al Servizio Finanziario</u> IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria al	_____ _____	_____ _____

Attività – Azione		
Nessuna Attività		
Nessuna Azione		
Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo	€	del Bilancio
Importo già impegnato	15.525,40	Impegno / Accertamento N.
Importo già impegnato	8.400,01	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	

e rende esecutiva la determinazione.

Data _____	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO _____
-------------------	--