



Comune di Novara
Settore Sostenibilità Ambientale e cura della Città
Servizio Sostenibilità Ambientale

ASSESSORATO AMBIENTE
Elisabetta Avv. Franzoni

Oggetto: Risposta all'interrogazione n. 66 inerente lo sfioratore di Via Molini Pernate - Aggiornamenti dettagliati sull'avanzamento delle opere in corso.

In relazione all'interrogazione presentata, si fornisce riscontro, secondo le informazioni fornite da Acqua Novara VCO con nota del 29/10/2024, che di seguito si riportano integralmente.

Come dichiarato durante la commissione consiliare del 22 novembre 2022 la criticità dello sfioratore fu approfondita con una valutazione progettuale di importo lavori stimato di circa €.650.000,00.

La versione finale del progetto definitivo delle opere fu consegnata, validata e inviata all'Autorità d'Ambito (ATO) nel febbraio 2023

L'Autorità d'Ambito ha provveduto a indire la conferenza dei servizi asincrona in data 3 marzo 2023 dando agli enti 30 giorni per emettere il parere di competenza.

Raccolti i pareri, tra i quali quello di ARPA Piemonte, che richiedeva di concentrare le attività di scavo nel periodo compreso tra novembre e marzo, per limitare le interferenze con la falda acquifera, ATO ha approvato il progetto definitivo con determina n° 45 del 06/04/2023.

In seguito all'approvazione del progetto Acqua Novara. VCO S.p.A. ha redatto le modifiche e le integrazioni richieste dagli enti, predisponendo la documentazione per la appalto di tipo integrato.

La gara è stata pubblicata in data 09/08/2023 con scadenza della presentazione delle offerte in data 02/10/2023.

Al termine della scadenza della gara non sono state presentate offerte da alcun concorrente.



Comune di Novara
Settore Sostenibilità Ambientale e cura della Città
Servizio Sostenibilità Ambientale

La documentazione progettuale è stata aggiornata alla nuova promulgata normativa ed è stata nuovamente bandita la gara di appalto, modificando le tempistiche previste per la redazione del progetto esecutivo; la nuova gara è stata bandita in data 03/11/2023 con scadenza delle offerte in data 04/12/2023.

La seconda gara di appalto, dopo la verifica delle offerte tecniche ed economiche, è stata aggiudicata in data 26/02/2024 alla ditta Casalucci s.r.l. con sede in via Processione n° 48, 21019 Somma Lombardo (VA) per l'importo di € 597.142,67.

Con l'espletamento dei controlli post affidamento, previsti dalla normativa, il RUP ha dato avvio alle attività del progetto esecutivo in data 03/04/2024.

Il progetto esecutivo ha visto più revisioni, per integrazioni e modifiche richieste dalla committenza, la versione finale del documento è stata presentata in data 20/09/2024 e validata dal RUP in data 09/10/2024.

Il capitolato speciale d'appalto prevede l'avvio dei lavori entro 45gg dalla validazione del progetto esecutivo, su indicazione del RUP e in ottemperanza alle prescrizioni di ARPA Piemonte, il Direttore Lavori ha provveduto a convocare la ditta per la consegna dei lavori in data 04/11/2024.

L'Appaltatore ha evidenziato delle criticità operative nell'accantieramento, richiedendo di posticipare l'avvio lavori alla data del 18/11/2024, data che comunque rientra nei limiti delle prescrizioni capitolari.

Il cronoprogramma progettuale prevede una durata dei lavori di 180 gg; pertanto, si attende l'ultimazione delle attività entro la data del 17/05/2025, a cui seguiranno le operazioni di collaudo e messa in esercizio.

L'Assessore Ambiente
Elisabetta Avv. Franzoni