



## COMUNE di NOVARA

### 2<sup>^</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Urbanistica ed edilizia privata – Arredo urbano – Grandi infrastrutture – Progetti PNRR – Informatizzazione  
– Innovazione, Smart city e Transizione digitale)

VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA 2<sup>^</sup>COMMISSIONE N. 27

Il giorno nove del mese di maggio dell'anno duemilaventitré si riunisce in convocazione la 2<sup>^</sup> Commissione Consiliare Permanente alle ore 11.00 presso la Sala Consiliare di Palazzo Cabrino, via Fratelli Rosselli 1, a seguito della nota di convocazione n. prot. 0051356/2023 del 03/05/2023, recapitate via mail al signor Sindaco, ai componenti della 2<sup>^</sup> Commissione e a tutti i soggetti interessati.

L'ordine del giorno, trasmesso unitamente alle convocazioni, prevede i seguenti punti in discussione:

- Modifiche al regolamento edilizio comunale,
- Aggiornamento sullo stato di avanzamento dei progetti finanziati con il PNRR nel territorio del Comune di Novara,
- Varie ed eventuali.

#### Componenti 2<sup>^</sup> Commissione:

BARONI Pier Giacomo

CARESSA Franco

COLLI VIGNARELLI Mattia

CRIVELLI Andrea

ESEMPIO Camillo

FONZO Nicola

FRANZONI Elisabetta

FREGUGLIA Flavio

GAGLIARDI Pietro

GAMBACORTA Marco

IACOPINO Mario

NAPOLI Tiziana

PALMIERI Pietro

PASQUINI Arduino

PICOZZI Gaetano

PIROVANO Rossano

RAGNO Michele

RENNA Francesco

ROMANO Ezio

**Presidente:** Pietro PALMIERI

**Segretaria:** Azzurra TOMASINO

**Presenti:** COLLI VIGNARELLI Mattia CRIVELLI Andrea, ESEMPIO Camillo, FONZO Nicola, FRANZONI Elisabetta, FREGUGLIA Flavio, GAMBACORTA Marco, IACOPINO Mario, NAPOLI Tiziana, PALMIERI Pietro, PASQUINI Arduino, PICOZZI Gaetano, PIROVANO Rossano, RAGNO Michele, ROMANO Ezio.

**Assenti:** BARONI Pier Giacomo, CARESSA Franco, GAGLIARDI Pietro, RENNA Francesco.

**Il Presidente** constata altresì la presenza di:

**Sindaco del Comune di Novara:** Alessandro Canelli

**Assessore Sviluppo del Territorio e Urbanistica:** Dott. Valter MATTIUZ

**Assessore Lavori Pubblici e Legalità:** Dott. Rocco Zoccali

## **IL PRESIDENTE**

Verificata, tramite appello, l'esistenza del numero legale, necessario per il regolare funzionamento della seduta di Commissione, alle ore 11.15 dichiara aperta la discussione.

### **Presidente PALMIERI**

Legge l'OdG "Modifiche al regolamento edilizio comunale, Aggiornamento sullo stato di avanzamento dei progetti finanziati con il PNRR nel territorio del Comune di Novara e varie ed eventuali". Precisa che si anticipa il secondo punto per impegni del Sindaco e chiede l'accordo dei commissari. Passa dunque la parola al Sindaco Canelli per il secondo punto all'OdG.

### **Sindaco CANELLI**

Legge l'aggiornamento che si riporta in modo integrale nei file allegati al presente verbale.

Il quadro economico complessivo per l'assegnazione di progetti risulta pari a 101.648,00 euro e rispetto all'ultima commissione di 3 mesi fa ad oggi risultano essere stati rispettati i termini previsti per le procedure di gara. In particolare la misura "sport e inclusione sociale" circa la nuova palestra di via Vasari e l'impianto Gorla vede rispettato il termine per l'aggiudicazione del 29 marzo con successiva proroga del Ministero del 31 marzo. Il progetto è stato assegnato e si è individuata la ditta che realizzerà il palazzetto della Rizzottaglia e la riqualificazione del campo di atletica. Per ciò che concerne gli asili nido di via Fara e del quartiere S. Agabio gli appalti sono stati aggiudicati il 17 ed 11 di aprile, ed i termini per l'aggiudicazione rispettati, era il 31 maggio. Riguardo il Quartiere Sud per un nuovo asilo si procede nei termini stabiliti da Invitalia, per le scuole ci sono altri 2 progetti: la nuova mensa della scuola Papa Giovanni XXIII e la nuova costruzione della scuola Buscaglia (il cui progetto esecutivo è stato approvato la mattina del 9 maggio 2023 in Giunta Comunale). Per la riqualificazione dei locali della scuola d'infanzia Munari di Lumellogno è andata deserta la gara ma si può riproporre la procedura di gara in termini semplificati sperando che partecipi qualcuno. In merito ai progetti di edilizia urbana per le vie Passalacqua, Cavour, Perrone ecc. i lavori sono stati affidati nei termini.

### **Commissario PIROVANO**

Chiede la differenza tra procedura di gara standard e procedura semplificata e perché la procedura semplificata dovrebbe rendere più appetibile la gara per gli operatori economici.

### **Dott.ssa CONFORTI**

Risponde che nella procedura aperta è più facile individuare gli operatori economici.

### **Sindaco CANELLI**

Prosegue sul Pinqua: nonostante il ritardo delle procedure si resta nei termini programmati per l'avanzamento degli interventi di edilizia residenziale pubblica e l'ex campo TAV, le ditte sono presenti, la progettazione è andata lunga ma siamo ancora nei termini.

Per la rigenerazione urbana su S. Agabio per il lotto 1 si stanno rispettando i termini programmati e l'aggiudicazione è prevista entro il 31 luglio 2023 quindi prosegue da cronoprogramma come anche i progetti di digitalizzazione ed i 4 interventi sulle misure delle politiche sociali. Per l'intervento sul cavalcavia di Porta Milano e la mobilità ciclistica i lavori sono in corso od in attesa di essere iniziati entro l'estate. Non si riscontrano problemi e criticità sostanziali sull'avanzamento dei lavori PNRR tranne per l'aggiudicazione lavori della scuola Munari, come detto la gara è andata deserta, ma comunque siamo nei termini per trovare un altro soggetto con la procedura semplificata. Dato che si deve monitorare la situazione è intenzione usare una possibilità tecnologica, ovvero pubblicare sul sito del Comune un link alla piattaforma CSI che darà informazioni sullo stato di avanzamento dei progetti.

### **Commissario NAPOLI**

Nonostante la gara semplificata per l'asilo, chiede, nel caso non si presentasse nessuno, se ci sarà la possibilità di proseguire o se i fondi PNRR decadranno.

### **Dott.ssa CONFORTI**

Spiega che bisogna stare nei tempi.

**Sindaco CANELLI**

Risponde che allo scadere dei tempi lo Stato si riprenderà i fondi.

**Commissario COLLI VIGNARELLI**

Chiede se si sia fiduciosi in merito ai lavori.

**Assessore MATTIUZ**

Risponde che normalmente si va ad interloquire con ditte con le quali si ha già un accordo, dato che l'importo non è elevato una ditta di media importanza, si dovrebbe riuscire a trovare (si tratta di un importo di 243.000 euro).

**Commissario PIROVANO**

Precisa che il problema potrebbe essere proprio l'importo basso.

**Dott.ssa CONFORTI**

Risponde che per una gara aperta è effettivamente possibile.

**Commissario PIROVANO**

Chiede se i 2 lotti da 10 milioni di euro a S. Agabio sia già prevista una data per l'inizio dei lavori. Per il villaggio TAV chiede maggior precisione sulle dichiarazioni del Sindaco, sembra ci sia preoccupazione per la realizzazione.

**Sindaco CANELLI**

Specifica che Novara come andamento del PNRR è probabilmente uno dei comuni più virtuosi d'Italia. Naturalmente si vorrebbe che i lavori andassero più veloci ma siamo comunque nei tempi.

**Commissario COLLI VIGNARELLI**

Chiede se anche gli altri progetti siano appalti integrati.

**Dott.ssa CONFORTI**

Si.

**Sindaco CANELLI**

Per il rispetto delle milestones è tutto regolare.

**Commissario PIROVANO**

Chiede se sia possibile la condivisione del prospetto presentato.

**Sindaco CANELLI**

Afferma che verrà condivisa anche sul sito si spera, così le commissioni sul PNRR saranno più specifiche, più scelte progettuali su cui il Comune avrà maggior voce.

**Commissario IACOPINO**

Ha delle domande che però, si domanda, forse sarebbe più opportuno porre in sede di commissione delle politiche sociali.

**Sindaco CANELLI**

Risponde che per la questione riguardante il De Pagave si prevedono interventi per funzionalizzare degli spazi per una stazione di posta e un'attività legata alla domiciliazione di alcune tipologie di persone, ovvero coloro che hanno subito forti traumi in seguito ad incidenti stradali e che dopo il periodo in ospedale devono ri-abituarsi a vivere a casa. Prima del trasferimento definitivo a casa passeranno un periodo in questo spazio per abituarsi alla nuova vita, è una specie di ospedale di comunità finalizzata alle persone che hanno subito traumi da incidenti.

**Commissario PIROVANO**

Ricorda che si discusse in passato circa la ri-funzionalità dell'autostazione.

**Sindaco CANELLI**

Precisa che il PNRR attiene la SUN SpA, che è il soggetto attuatore. Non conosce nel dettaglio ma è a conoscenza del fatto che l'Azienda era intenzionata a riqualificare lo spazio con palazzine nuove ed eliminazione del bar,

**Commissario PIROVANO**

Precisa quindi se si debba chiedere a SUN SpA.

**Sindaco CANELLI**

Spiega che SUN SpA punta ad una valorizzazione dal punto di vista immobiliare ed energetico.

**Commissario PIROVANO**

Chiede se quindi i progetti della SUN SpA non rientrino nei 101 milioni.

### **Sindaco CANELLI**

Specifica che anche Novara VCO sta facendo progetti.

### **Commissario PIROVANO**

Risponde che una vista integrata della situazione sarebbe utile.

### **Sindaco CANELLI**

Acqua Novara VCO ha portato avanti il progetto su aree varie del territorio piemontese (Omegna ad esempio) e ha partecipato ai progetti di riqualificazione energetica del 110%.

### **Presidente PALMIERI**

Chiede se ci siano altre richieste di intervento. Non essendoci altri interventi si conclude la discussione del secondo punto all'OdG.

Escono dalla sala il Sindaco, la Dirigente Conforti e l'Assessore Zoccali. Entrano il Dirigente Foddai, l'Assessore al Commercio e Sostegno alle attività produttive Chiarelli, la Funzionaria Sportelli Unificati SUAP SUE La Penna e il Geom. Ghelli.

Il presidente passa la parola all'Assessore Mattiuz:

### **Assessore MATTIUZ**

Spiega le ragioni per la delibera di modifica del regolamento ovvero il bando della Regione Piemonte per l'installazione di tende per gli esercizi commerciali del centro storico. In merito è stata convocata una CLP per determinare un'uniformità cromatica delle tende da proporre ai commercianti: il colore scelto è granata. Durante la discussione però ci si è accorti che alcune parti del regolamento edilizio del 2018 avevano la necessità di precisazioni, quindi le modifiche da attuare riguardano i seguenti articoli:

- Art. 3 inserire e sostituire la definizione di “installazioni” al posto di “insegne, targhe, cartelli, cartelloni o qualsiasi altro elemento”;
- Art. 4 comma 2 inserire la dicitura “a prescindere dalle misure di cui all'art.3 del presente allegato e previo parere della polizia Locale in merito a eventuali interferenze con il Codice Strada” in quanto alcune installazioni avrebbero potuto interferire con la circolazione stradale quindi la Polizia stradale interverrà verificando in loco eventuali interferenze stradali;
- Art. 4 comma 3 inserire che “la loro sporgenza dal filo di fabbricazione non potrà in nessun caso superare la larghezza del marciapiede, ove presente, e comunque non potrà essere maggiore di 180 centimetri. Tale misura potrà essere ridotta, in sede di autorizzazione, in relazione allo stato dei luoghi, previo sopralluogo da parte della Polizia Locale”.

L'Assessore riporta l'esempio di Corso Cavallotti che non presenta vero e proprio marciapiede dunque le tende non potranno superare il limite della parte pedonale. Le modifiche sono state identificate come importanti poiché consentono di coinvolgere la Polizia Locale nel momento delle verifiche.

### **Assessore CHIARELLI**

Ricorda che in una precedente Commissione si discusse di un bando circa la destinazione dei fondi ricevuti dalla Regione e tra le iniziative una prevedeva l'erogazione di un contributo a fondo perduto per la sostituzione o posizionamento di nuove tende da sole. Nonostante i prezzi delle tende continuino a subire variazioni, il contributo sarà di 2.500-3.000 euro per la copertura di almeno 2 vetrine. Il contributo sarà unidirezionale e si spera che con la partecipazione di molti commercianti si arrivi ad una miglioria lungo gli assi del centro storico più importanti: c.so Cavour, c.so Cavallotti, c.so Italia e le vie limitrofe. Il bando sarà a sportello e questo permetterà di dare un'idea dell'avanzo delle risorse, dunque se nei 45 gg di durata del bando avvanzeranno delle risorse queste verranno impiegate in un secondo bando avente ad oggetto i dehors e, se pervenissero nuove risorse si indirizzerebbero verso l'efficientamento energetico e le migliorie alle vetrine degli esercizi commerciali. Si vuole inoltre impostare pratiche che agevolino i commercianti, disegnando un percorso che non crei incagli amministrativi.

### **Commissario PIROVANO**

Chiede se non si incappi nella situazione opposta ovvero ottenere l'adesione di solo una parte dei commercianti e quindi rischiare di avere corso Cavour o c.so Italia con colori dei tendaggi diversi.

Chiede se sia quindi stato fatto un sondaggio per evitare mescolanze di colori.

**Assessore CHIARELLI**

Risponde che è stato fatto ma l'attuale situazione risulta già presentare un miscuglio di colori per il centro storico. Il concetto è rendere armonico ed identitario il centro storico sperando che i commercianti apprezzino un contributo a fondo perduto del 100%.

**Commissario PIROVANO**

Domanda quante siano le risorse.

**Assessore CHIARELLI**

Risponde che si parla di 162.000 euro, 3.000 euro per ogni tenda. Sottolinea inoltre che alcuni commercianti non hanno necessità di tende, non le hanno e non le metteranno.

**Commissario PIROVANO**

Chiede se si sappia chi le ha e le vuole.

**Assessore CHIARELLI**

Specifica che le risorse disponibili sono un primo step, se arriveranno richieste superiori rispetto ai fondi si valuterà di ampliare i fondi. Se aderissero i 60 negozi del centro storico ci sarà un impatto importante di uniformità cromatica.

**Assessore MATTIUZ**

Sottolinea che la speranza è che tutti aderiscano.

**Commissario FRANZONI**

Domanda:

- cosa si intenda per filo di fabbricata, se si intende la sagoma dell'edificio con o senza balconi;
- se in futuro, qualcuno vorrà mettere la tenda, si dovrà adottare per forza il colore granata;
- cosa si intende per tende mute.

**Arch. FODDAI**

Risponde alla prima domanda precisando che si intende senza balconi: è il perimetro esterno delle pareti con esclusione di elementi decorativi, cornicioni, balconi aggettanti per non più di 1,50 m.

**Assessore MATTIUZ**

Risponde che per tende mute si classificano quelle solo con il colore, senza scritte.

**Assessore CHIARELLI**

Ricorda come per i dehors i colori ammessi siano bordeaux, sabbia, grigio e panna. la soluzione è quindi adottare un regolamento o dare uniformità sfruttando questo bando.

**Commissario FONZO**

Considera che, alla luce della risposta dell'Assessore Chiarelli se i commercianti desiderano percepire il contributo del fondo dovranno fare le tende bordeaux, lo stesso se le acquisteranno autonomamente per evitare l'effetto arlecchino. Il contributo a fondo perduto è un'occasione allettante per i commercianti, però si devono considerare estetica e decoro urbano quindi sembra esserci un orientamento favorevole della Giunta Comunale affinché il colore sia bordeaux a prescindere della possibilità di partecipazione al bando.

**Assessore CHIARELLI**

Al momento non si corre il rischio che qualcuno metta la tenda verde.

**Commissario FONZO**

Chiede come si sia espressa la Commissione Paesaggistica.

**Assessore CHIARELLI**

Risponde che si è data un'opzione che indirizzasse la scelta.

**Commissario FONZO**

Specifica che a Bologna tutte le tende del centro storico hanno color rosso bologna per via di uno studio, chiede quindi come si sia arrivati al colore granata per la città di Novara.

**Assessore CHIARELLI**

Sulla base di un rendering che dava l'idea della scelta e dal colore cromatico degli edifici, infatti la maggior parte degli edifici del centro storico sono giallo-crema che scompare con l'azzurro del Novara calcio.

**Commissario PASQUINI**

Conferma che sia la strada giusta uniformare e dare il giusto decoro alle attività posizionate in luoghi strategici della città ma sarebbe preferibile dare la possibilità di abbinamenti diversi, non

proporre solo il color bordeaux, il negoziante deve poter scegliere se omologarsi o no. Dare indicazioni di vari colori anche per i negozianti che pagano da soli i propri tendaggi.

**Commissario GAMBACORTA**

Pone in discussione la scelta del colore per 2 fattori: una di impatto energetico, il colore bordeaux filtra maggiormente rispetto ai colori chiari, e una di estetica, la tinta chiara minimizza l'effetto sporco. Inoltre la tenda va abbinata agli arredi esterni dei locali, meglio mettere tinte neutre e chiare.

**Commissario FONZO**

Chiede quali siano di fatto i passaggi in cui cambia il regolamento.

**Assessore MATTIUZ**

Risponde:

- Art. 3 dove si inserisce "installazioni" e si ripete il termine nei successivi commi;
- Art. 4 per i commi 1 e 3 per il coinvolgimento della Polizia Locale.

Il discorso cromatico è legato al bando poiché il regolamento edilizio comunale non identifica le tende, regolamento dehors a parte.

Il presidente Pietro **PALMIERI**, non essendoci altri interventi, dichiara chiusa la seduta alle ore 12.30.

Allegati:

PNRR\_tabella\_interventi-04052023

PNRR\_IICommissione\_09052023

La Segretaria  
Azzurra TOMASINO  
*(f.to in originale)*

Il Presidente 2<sup>^</sup> Commissione Consiliare  
Pietro PALMIERI  
*(f.to in originale)*

PNRR elenco interventi al 4 maggio 2023											
Settore	Nr.	CUP	Descrizione	Componente	Investimento	PNRR	Cofinanz.	PNRR fondo avvio opere indifferibili - aumento prezzi	Totale	Aggiornamento al 10 aprile 2023	Termine aggiudicazione lavori/servizi
Settore 9 Lavori Pubblici	1	F18I21000750001	PINQuA Riqualficazione area ex campo base TAV 1°lotto	M5.C2. - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	Investimento 2.3 "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare PINQuA"	€ 15.000.000,00	€ 0,00		€ 15.000.000,00	Stazione Appaltante: INVITALIA S.p.A. - AQ1_Novara1 aggiudicati: Servizi tecnici. Lavori in appalto integrato. Progettazione in corso	lavori già aggiudicati da Invitalia
	2	F18I21000760001	PINQuA Riqualficazione area ex campo base TAV 2°lotto	M5.C2. - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	Investimento 2.3 "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare PINQuA"	€ 15.000.000,00	€ 0,00		€ 15.000.000,00	Stazione Appaltante: INVITALIA S.p.A. - AQ1_Novara2 aggiudicati: Servizi tecnici. Lavori in appalto integrato. Progettazione in corso.	lavori già aggiudicati da Invitalia
	3	F18I21000770001	PINQuA Riqualficazione area ex campo base TAV 3°lotto	M5.C2. - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	Investimento 2.3 "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare PINQuA"	€ 8.500.000,00	€ 0,00		€ 8.500.000,00	Stazione Appaltante: INVITALIA S.p.A. - AQ1_Novara3 aggiudicati: Servizi tecnici. Lavori in appalto integrato. Progettazione in corso	lavori già aggiudicati da Invitalia
	4	F18I21001830001	Rigenerazione Urbana Sant'Agabio 1° lotto: ERP Via Bonola, Via della Riotta, Via Pianca	M5.C2. - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale"	€ 12.100.000,00	€ 0,00	€ 1.210.000,00	€ 13.310.000,00	in corso la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica (compreso piano di sicurezza e coordinamento D.lgs. 81/2008)	30 Luglio 2023
	5	F18I21001840001	Rigenerazione Urbana Sant'Agabio 2° lotto: Cascina Cascinetta	M5.C2. - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale"	€ 7.900.000,00	€ 0,00	€ 790.000,00	€ 8.690.000,00	in corso la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica (compreso piano di sicurezza e coordinamento D.lgs. 81/2008)	30 Luglio 2023
	6	F15B22000120001	Realizzazione nuova palestra di Via Vasari (Cluster 1)	M5.C2. - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	Investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale"	€ 2.400.000,00	€ 0,00	€ 240.000,00	€ 2.640.000,00	Aggiudicato appalto integrato. Determina n. 99 / 31/03/2023	31 marzo 2023
	7	F12H22000190006	Riqualficazione campo di atletica A. Gorla (Cluster 2)	M5.C2. - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	Investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale"	€ 1.100.000,00	€ 0,00	€ 110.000,00	€ 1.210.000,00	Aggiudicato - appalto integrato. Determina n. 95 / 29/03/2023	31 marzo 2023
	8	F11B21002090005	Nuova costruzione asilo nido e riqualficazione scuola dell'infanzia Quartiere Nord (Via Fara)	M4.C1. - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università	Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"	€ 3.000.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 3.600.000,00	Aggiudicato - appalto integrato. DD 116 del 17-04-2023	31 maggio 2023
	9	F14E21000720001	Ampliamento e riqualf. asilo nido e scuola dell'infanzia Quartiere Sant'Agabio (Via Pianca)	M4.C1. - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università	Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"	€ 3.000.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 3.300.000,00	Aggiudicato - appalto integrato. Determina n. 111 / 12/04/2023	31 maggio 2023
	10	F17G22000050001	Riqualficazione locali di referenza della Scuola dell'infanzia Munari	M4.C1. - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università	Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense"	€ 217.980,00	€ 4.020,00	€ 21.798,00	€ 243.798,00	Gara con scadenza presentazione offerte 17/04 (deserta). appalto integrato. Nuova gara in corso	31 agosto 2023
	11	F18H22000150001	Riqualficazione ex CDQ Sud per nuovo asilo	M4.C1. - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università	Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"	€ 953.367,00	€ 663.494,00	€ 95.336,70	€ 1.712.197,70	stazione appaltante Invitalia. Scadenza offerte 4/4/2023. Commissione in corso. Agg. Entro 30 giugno 2023.	31/06/2023
	12	F15E22000670001	Realizzazione nuova mensa Scuola primaria Papa Giovanni XXIII	M4.C1. - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università	Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense"	€ 380.642,00	€ 5.358,00	€ 38.064,20	€ 424.064,20	Affidato incarico di PFTE (23/03/2023). Progettazione in corso	31 agosto 2023
	13	F11B22000530006	Demolizione e nuova costruzione Scuola Buscaglia (Via Fara)	M2.C3. - Efficienza energetica e riqualficazione degli edifici	Investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici"	€ 5.887.873,00	€ 136.607,00	€ 588.787,30	€ 6.613.267,30	PFTE approvato in Giunta 9/05. Stazione appaltante Invitalia.	30 settembre 2023
	14	F11E20000130004	Scuola Bottacchi antincendio	M2.C4. - Tutela del territorio e della risorsa idrica	Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni"	€ 500.000,00	€ 0,00		€ 500.000,00	Lavori aggiudicati con DD 284 del 06/12/2022 Settore 1 CUC	lavori aggiudicati
	15	F14H20001130004	Scuola Duca d'Aosta antincendio	M2.C4. - Tutela del territorio e della risorsa idrica	Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni"	€ 500.000,00	€ 0,00		€ 500.000,00	Lavori aggiudicati con DD 90 del 12/05/2022 appaltato con Accordo Quadro AQ2.2.	lavori aggiudicati
	16	F14H20001140004	Scuola Pier Lombardo antincendio	M2.C4. - Tutela del territorio e della risorsa idrica	Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni"	€ 500.000,00	€ 0,00		€ 500.000,00	Lavori aggiudicati con DD 284 del 06/12/2022 Settore 1 CUC	lavori aggiudicati
	17	F14H20001150004	Scuola Pajetta antincendio	M2.C4. - Tutela del territorio e della risorsa idrica	Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni"	€ 500.000,00	€ 0,00		€ 500.000,00	Lavori aggiudicati con DD 282 del 05/12/2022 Settore 1 CUC	lavori aggiudicati
	18	F14H20001170004	Scuola Galvani interventi di edilizia scolastica lotto 1	M2.C4. - Tutela del territorio e della risorsa idrica	Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni"	€ 900.000,00	€ 0,00		€ 900.000,00	Lavori aggiudicati con DD 281 del 05/12/2022 Settore 1 CUC	lavori aggiudicati
	19	F14H20001180004	Scuola Don Milani sicurezza elementi strutturali di particolare pericolo	M2.C4. - Tutela del territorio e della risorsa idrica	Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni"	€ 250.000,00	€ 0,00		€ 250.000,00	Lavori aggiudicati con DD 90 del 12/05/2022 Settore 9 LLPP	lavori aggiudicati
	20	F14H20001160004	Scuola Peretti sistemazioni facciate e cortili scuola	M2.C4. - Tutela del territorio e della risorsa idrica	Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni"	€ 400.000,00	€ 0,00		€ 400.000,00	Lavori aggiudicati con DD 90 del 12/05/2022 Settore 9 LLPP	lavori aggiudicati
	21	F11E20000120004	Scuola materna di Pernate antincendio	M2.C4. - Tutela del territorio e della risorsa idrica	Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni"	€ 210.000,00	€ 0,00		€ 210.000,00	CRE approvato con DD 100 del 25/05/2022 Settore 9 LLPP	Ultimato
	22	F17H20001980004	Consolidamento del cavalcavia di Porta Milano - rampa San Lorenzo	M2.C4. - Tutela del territorio e della risorsa idrica	Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni"	€ 600.000,00	€ 310.000,00		€ 910.000,00	Lavori aggiudicati con DD 201 del 04/10/2022 Settore 9 LLPP	lavori aggiudicati
	23	F12C21000320001	Interventi per il miglioramento sicurezza sismica, efficientamento energ. degli edifici siti in C.so Cavour 3, Via Perrone 7, Via Passalacqua 4		PNRR Fondo complementare D.L. n. 59/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 101/2021 Programma "Sicuro, verde e sociale: riqualficazione dell'edilizia residenziale pubblica"	€ 1.960.000,00	€ 0,00		€ 1.960.000,00	Stazione Appaltante: SCR Regione Piemonte SpA - appalto integrato, AGGIUDICATO, determinazione SCR n. 59 in data 21/03/2023	31 marzo 2023
Settore 10 Strade	24	F11B22000740001	Ciclovie Urbane	M2.C2. - Transizione energetica e mobilità sostenibile	Investimento 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica" sub-investimento "Ciclovie urbane e metropolitane"	€ 1.529.932,00	€ 60.000,00	€ 410.000,00	€ 1.999.932,00	Lavori in corso	30 agosto 2023
	25	F11B21000020001	Nuove piste ciclabili strada per Biandrate tratto compreso tra torrente Agogna e Via Fleming	M2.C2. - Transizione energetica e mobilità sostenibile	Investimento 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica" sub-investimento "Ciclovie urbane e metropolitane"	€ 369.973,00	€ 0,00		€ 369.973,00	Lavori in corso	
	26	F18I21001880001	Riqualficazione energetica impianti di pubblica illuminazione 2021	M2.C4. - Tutela del territorio e della risorsa idrica	Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni"	€ 420.000,00	€ 0,00		€ 420.000,00	CRE approvato con DD 76 del 31/08/2022 Settore 10 Strade	Terminato
	27	F11D22000150007	Riqualficazione energetica impianti di pubblica illuminazione 2023	M2.C4. - Tutela del territorio e della risorsa idrica	Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni"	€ 210.000,00	€ 0,00		€ 210.000,00	Progettazione in corso.	
	28	F11D22000160007	Riqualficazione energetica impianti di pubblica illuminazione 2024	M2.C4. - Tutela del territorio e della risorsa idrica	Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni"	€ 210.000,00	€ 0,00		€ 210.000,00	Progettazione da avviare.	
29	F10J22000000001	Rinnovo Flotte BUS e Treni Verdi	M2.C2. - Transizione energetica e mobilità sostenibile	Investimento 4.4 "Rinnovo flotte bus e treni verdi" sub-investimento 4.4.1 "Bus"	€ 6.767.901,00			€ 6.767.901,00	Schema di convenzione Comune di Novara/SUN SpA approvato con DD n. 67 del 02/12/2022 Settore 12 Mobilità.		
Settore 2 Smart City	30	F11C22000440006	Migrazione al cloud dei servizi digitali	M1.C1. - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	Investimento 1.2 "Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud per le PA locali"	€ 1.031.574,00	€ 0,00		€ 1.031.574,00	servizi di migrazione al cloud della piattaforma "Gismaster" ed implementazione dei servizi Gis affidati (DD n. 16 del 6 febbraio 2023)	servizi aggiudicati
	31	F11C22000440006	Miglioramento dell'esperienza d'uso del sito e dei servizi digitali per il cittadino	M1.C1. - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale"	€ 516.323,00		€ 0,00	€ 516.323,00	Progettazione in corso	
	32	F11F22000210006	Adozione piattaforma pagoPA	M1.C1. - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA"	€ 181.302,00	€ 0,00		€ 181.302,00	Servizi affidati (DD 266 del 27/12/2022).	servizi aggiudicati
	33	F11F22000190006	Adozione appIO	M1.C1. - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" misura 1.4.3 "Adozione piattaforma appIO"	€ 54.950,00	€ 0,00		€ 54.950,00	servizi in amministrazione diretta da parte del Servizio ICT (DD n. 13 del 3 febbraio 2023)	ultimato
	34	F11F22000220006	Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE"	€ 14.000,00		€ 0,00	€ 14.000,00	progettazione in corso	
	35	F11F22002930006	Piattaforma notifiche digitali (PND)	M1.C1. - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" misura 1.4.5 "Piattaforma notifiche digitali"	€ 69.000,00	€ 0,00		€ 69.000,00	servizi affidati con DD n. 43 del 17 marzo 2023 e DD n. 44 del 17 marzo 2023	servizi affidati
36	F51F22005940006	Piattaforma Digitale Nazionale Dati	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	Investimento 1.3 "Dati e interoperabilità" misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati"	€ 203.435,00		€ 0,00	€ 203.435,00	Progettazione in corso.		
Settore 5 Politiche Sociali	37	F14H22000250006	Percorsi di autonomia per le persone con disabilità (Progetto individualizzato, abitazione, lavoro)	M5.C2. - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	Investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per le persone con disabilità"	€ 715.000,00	€ 0,00		€ 715.000,00	Deliberazione di G.C. 603 del 29/11/2022. Progetto avviato.	progetto avviato entro il 31 dicembre 2022
	38	F14H22000480006	Povertà estrema - Housing first	M5.C2. - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	Investimento 1.3 "Housing temporaneo e stazioni di posta" Sub-investimento 1.3.1 "Povertà estrema - Housing first"	€ 710.000,00	€ 0,00		€ 710.000,00	Progettazione in corso.	
	39	F14H22000270006	Povertà estrema - Stazioni di posta	M5.C2. - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	Investimento 1.3 "Housing temporaneo e stazioni di posta" Sub-investimento 1.3.2 "Povertà estrema - Stazioni di posta"	€ 1.090.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.090.000,00	Progettazione in corso.	
	40	F14H22000190006	Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini	M5.C2. - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	Investimento 1.1 "Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti" Sub-investimento 1.1.1 "Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini"	€ 211.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 211.500,00	Progettazione in corso.	Progetto avviato con DD 31 del 10/02/2023.
<b>Totale</b>						<b>€ 96.064.752,00</b>	<b>€ 1.479.479,00</b>	<b>€ 4.103.986,20</b>	<b>€ 101.648.217,20</b>		

## AGGIORNAMENTO AVANZAMENTO PROGETTI

Innanzitutto, un aggiornamento in merito alle risorse complessive:

risorse inizialmente assegnate Pnrr: 96.064.752,00

risorse ulteriori a valere sul Fondo Opere Indifferibili, dovute agli aumenti prezzi: 4.103.986,00

cofinanziamento del Comune: 1.479.479,00

per un totale complessivo di investimento di euro 101.648.217,00.

Ad oggi sono stati rispettati tutti i termini previsti dalle diverse Misure per quanto riguarda la fase delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori (anche tramite appalti integrati, quindi progettazione e lavori)

In particolare:

- Misura Sport e inclusione sociale: per entrambi gli interventi (Nuova palestra **VASARI** e riqualificazione impianto **GORLA**) è stato rispettato il termine per l'aggiudicazione dei lavori che era previsto al 31 marzo 2023;

- Misura Asili nido:

per i due interventi "nuova costruzione **Asilo Quartiere Nord** e Ampliamento **Asili quartiere Sant Agabio** (i cui appalti integrati sono stati aggiudicati rispettivamente il 17/04 e l'11/04) è stato rispettato il termine per l'aggiudicazione che era previsto al 31 maggio 2023;

per l'intervento Riqualificazione **ex CDQ Sud** per nuovo asilo, stazione appaltante è INVITALIA, che sta procedendo nel rispetto del termine di aggiudicazione del 30 giugno 2023;

- Per gli altri due interventi afferenti le scuole (Nuova mensa **Papa Giovanni XXIII** e nuova costruzione scuola **Buscaglia**) i termini per l'aggiudicazione della gara sono rispettivamente al 31 agosto e al 30 settembre. In particolare per la scuola Buscaglia è stato approvato in Giunta il progetto di FTE il 9/05/2023 e Invitalia sarà stazione appaltante per la gara per appalto integrato.

- La gara per la Riqualificazione locali di referenza della Scuola dell'infanzia **Munari**, purtroppo è andata deserta, ma si è nei termini per la riproposizione della procedura.

- Per il progetto di **Rigenerazione urbana** degli edifici siti in C.so Cavour 3, Via Perrone 7, Via Passalacqua 4, è stato rispettato il termine di aggiudicazione della gara di appalto integrato del 31 marzo 2023;

- Resta nei termini programmati l'avanzamento dell'iter di progettazione dei tre interventi **PINQUA**; i lavori sono già stati aggiudicati da Invitalia;

- Misura **Rigenerazione urbana**: per entrambi gli interventi Lotto 1 e Lotto 2, si stanno rispettando i termini programmati per garantire la chiusura della procedura, con l'aggiudicazione al 31 luglio 2023;

- Tutti i 7 progetti rientranti nelle diverse Misure riconducibili alla Digitalizzazione rispettano i termini stabiliti;

- i 4 interventi delle Misure Politiche sociali rispettano i termini stabiliti.

Per tutti gli altri interventi (2 Mobilità ciclistica, 8 interventi sulle scuole, 1 cavalcavia Porta



Milano) i lavori sono in corso o in attesa di essere cantierati entro l'estate.