



COMUNE DI NOVARA
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Risposta ad interrogazione n° 37 del 21.03.25

In esito alla interrogazione in oggetto indicata si rappresenta quanto di seguito:

La scuola dell'infanzia Collodi è stata candidata al bando regionale a sportello denominato "Piccoli interventi urgenti imprevisti e imprevedibili resi necessari da eventi che hanno compromesso l'agibilità degli edifici – annualità 2024", con il progetto di fattibilità tecnico economica, approvato con delibera n. 504 del 29/10/2024.

In data 18/12/2024 prot. 157127/2024 è stato assegnato il contributo richiesto con la partecipazione al bando, pari ad € 35.000,00. Con determina n. 384 del 31/12/2024 è stato approvato il progetto esecutivo e dato corso all'avvio del contratto attuativo n. 07 nell'ambito dell'Accordo Quadro Linea AQ2 Lotto 1.

Il progetto riguarda:

- la pensilina d'ingresso presentava sfondellamenti diffusi con caduta di calcinacci che hanno determinato la decisione del tecnico incaricato di interdire il passaggio all'utenza per motivi di sicurezza. Il relativo progetto prevedeva la ristrutturazione della stessa, ma la visione più completa sarebbe stata possibile al momento dell'effettuazione dei sondaggi sullo stato di fatto.

Nel mese di gennaio sono stati consegnati i lavori alla ditta esecutrice che sarebbero stati realizzati nel corso del mese successivo successivo.

In data 13/02/2025 si è provveduto alla consegna parziale dei lavori per allestimento di cantiere, opere provvisoriale, smontaggio della pensilina ed esecuzione indagini preliminari. Nel corso delle verifiche si è constatato il degrado complessivo della soletta della pensilina, come sottoscritto con verbale prot. 33471/2025 del 12/03/2025 a firma dell'ing. strutturista dell'ente, che ne ha disposto la demolizione completa.

Nel corso del mese di aprile si è quindi provveduto alla demolizione del manufatto esistente, con il ripristino della pavimentazione e la posa di bandelle antiscivolo esterne, il tutto completato nei primi giorni di maggio. I tempi hanno subito dei prolungamenti a causa delle condizioni meteo sfavorevoli verificatesi per periodi di breve durata ma frequenti nel tempo.

E' stata data comunicazione all'istituto scolastico dell'utilizzo dell'ingresso sito su via Spreafico in data 20/05/2025 a mezzo mail. I lavori di costruzione della nuova pensilina saranno eseguiti, con ogni probabilità, nel periodo di chiusura della scuola.

E' in fase di approvazione la perizia di variante per la demolizione della pensilina non prevista nel progetto originale; perizia che comporta un aumento di spesa di circa € 12.000,00.

Cordialmente

L'Assessore ai LL.PP.

Rocco ZOCCALI